



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione esterna al servizio dell'azienda BRTC Montagnoli a M. di Campiglio" e atti conseguenti.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **QUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino      PRESIDENTE  
Leonardi Serafino  
Castellani Gioachino  
Ballardini Elio  
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Ballardini Enzo (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “Realizzazione impianto di illuminazione esterna al servizio dell’azienda BRTC Montagnoli a M. di Campiglio” e atti conseguenti.

Con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 148/2015 del 18 settembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione impianto di illuminazione esterna al servizio dell’azienda BRTC Montagnoli a M. di Campiglio”, datato settembre 2015 (prot. n. 3208/2015), elaborato dal p.i. Pietro Madaschi con studio tecnico a Javrè, evidenziante una spesa complessiva di 23.526,00 €, di cui 15.990,66 € per lavori ed il resto per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con il medesimo provvedimento il p.i. Madaschi è stato incaricato della direzione, misura e contabilità dei lavori in parola, verso il corrispettivo di 1.360,00 € oltre ad oneri previdenziali ed i.v.a..

A seguito di un sondaggio commerciale, in data 5 ottobre 2015 (verbale prot. 3523/2015) i lavori in parola sono stati affidati all’impresa Monfredini Fausto srl di Tione, per l’importo contrattuale di 11.616,21 €, oltre all’i.v.a..

Detti lavori sono stati ultimati nei termini contrattualmente prefissati ed in data 21 dicembre 2015 (prot. 4579/2015) il p.i. Madaschi ha presentato la contabilità finale dei lavori, contenente lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico comparativo, che si riassume nel seguente quadro economico:

	Importo a base d'appalto (impegno di spesa)	Importo a seguito dell'offerta (rib. 27,80%)	Contabilità finale (rib. 27,80%)	Differenza tra contabilità finale ed impegno
Lavori	€ 15.735,42	€ 11.360,97	€ 11.340,56	-€ 4.394,86
Oneri per la sicurezza	€ 255,24	€ 255,24	€ 254,78	-€ 0,46
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 15.990,66</b>	<b>€ 11.616,21</b>	<b>€ 11.595,34</b>	<b>-€ 4.395,32</b>
Imprevisti	€ 639,63	€ 639,63	€ -	-€ 639,63
Spese tecniche	€ 2.600,50	€ 2.600,50	€ 2.600,50	€ -
Contributo previdenziale (2% delle spese tecniche)	€ 52,01	€ 52,01	€ 52,01	€ -
I.v.a. 22% su lavori e imprevisti	€ 3.658,66	€ 2.696,29	€ 2.550,97	-€ 1.107,69
I.v.a. 22% su spese tecniche e contributo previdenziale	€ 583,55	€ 583,55	€ 583,55	€ -
Arrotondamento	€ 0,99	€ 0,99	€ -	-€ 0,99
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 7.535,34</b>	<b>€ 6.572,97</b>	<b>€ 5.787,03</b>	<b>-€ 1.748,31</b>
<b>Totale opera</b>	<b>€ 23.526,00</b>	<b>€ 18.189,18</b>	<b>€ 17.382,37</b>	<b>-€ 6.143,63</b>

Pertanto, poiché il costo finale dell’opera è risultato di 17.382,37 €, rispetto agli impegni di spesa effettuati con le deliberazioni n. 148/2015 e 115/2015 è risultata una minor spesa complessiva di 6.143,63 €.

Conseguentemente, in considerazione dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa Monfredini Fausto srl e del p.i. Madaschi, con conseguente assenza di penali, risulta possibile approvare la contabilità finale dell’opera, incluso il certificato di regolare esecuzione (che sostituisce il certificato di collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 25 della L.P. 26/1993 in quanto si tratta di opera di importo inferiore a 500.000,00 €) nonché liquidare le fatture emesse da detti soggetti.

#### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

➤ Udità la relazione sopra riportata;

- vista la fattura dell'impresa Monfredini Fausto srl n. 77/PA del 16 dicembre 2015 (prot. 57/2016) evidenziante l'importo di 11.595,34 €, oltre all'i.v.a., quale compenso per i lavori eseguiti;
- vista la fattura del p.i. Madaschi n. 000017-2015-PA del 21 dicembre 2015 (prot. 4610/2015), evidenziante l'importo di 1.240,50 €, oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., quale compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, e preso atto che la stessa è stata già liquidata ai sensi della deliberazione di incarico;
- vista la fattura del p.i. Madaschi n. 000018-2015-PA del 21 dicembre 2015 (prot. 4630/2015), evidenziante l'importo di 1.360,00 €, oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., quale compenso per la direzione, misura e contabilità dei lavori;
- esaminata la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte emessa da Monfredini Fausto srl (prot. 4110/2015);
- visto il D.U.R.C. regolare relativo a Monfredini Fausto srl (prot. 4110/2015) pervenuto il 12 novembre 2015;
- vista la L.P. 26/1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- visto il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di effettuare, già nei prossimi giorni, i pagamenti dei corrispettivi all'impresa esecutrice e al progettista e direttore dei lavori;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione (prot. 4579/2015) relativi ai lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione esterna al servizio dell'azienda BRTC Montagnoli a M. di Campiglio", redatti dal progettista e direttore dei lavori p.i. Pietro Madaschi con studio tecnico a Javrè, come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si richiama, evidenziante l'importo complessivo dell'opera di 17.382,37 €;
2. di liquidare a favore dell'impresa Monfredini Fausto srl la fattura n. 77/PA (prot. 57/2016) evidenziante l'importo di 11.595,34 €, oltre all'i.v.a., quale compenso per i lavori eseguiti, imputando detta spesa all'impegno assunto sul capitolo 4469 con deliberazione n. 148/2015, senza applicazione di penali in considerazione dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
3. di precisare che la fattura n. 000017-2015-PA (prot. 4610/2015) del p.i. Madaschi, evidenziante l'importo di 1.240,50 €, oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., quale compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, è già stata liquidata ai sensi della deliberazione di incarico;

4. di liquidare a favore del p.i. Madaschi la fattura n. 000018-2015-PA (prot. 4630/2015) evidenziante l'importo di 1.360,00 €, oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., quale compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, imputando detta spesa all'impegno assunto sul capitolo 4469 con deliberazione n. 148/2015, senza applicazione di penali in considerazione dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
5. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di ottemperare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, in merito al reverse charge relativo alla fattura emessa da Monfredini Fausto srl nonché di rideterminare l'impegno di spesa assunto sul capitolo 4469 con deliberazione n. 148/2015 per la minor spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell'opera, paria a 6.143,63 €;
6. di incaricare gli uffici della Comunità, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di effettuare, già nei prossimi giorni, i pagamenti dei corrispettivi all'impresa esecutrice e al progettista e direttore dei lavori;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO  
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it)


dal giorno **05/ 02 /2016** per rimanervi fino al giorno **15/ 02 /2016**



IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe

### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **16/ 02 /2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe