



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 8/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Rifacimento del ponte carrabile lungo la strada forestale Brenta Bassa nei pressi di Malga Brenta Bassa in C.C. Ragoli II” e atti conseguenti.

Il giorno **25/01/2018** alle ore **19.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Rifacimento del ponte carrabile lungo la strada forestale Brenta Bassa nei pressi di Malga Brenta Bassa in C.C. Ragoli II” e atti conseguenti.

Con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 77/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento del ponte carrabile lungo la strada forestale Brenta Bassa nei pressi di Malga Brenta Bassa in C.C. Ragoli II” (prot. 2928/2016), elaborato dal dott. ing. Mauro Masè, con studio a Tione di Trento, evidenziante una spesa complessiva di 146.900,00 €, di cui 90.782,99 € per lavori e 56.117,01 € per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con il medesimo provvedimento:

- il medesimo dott.ing. Masè è stato incaricato della direzione, misura e contabilità dei lavori;
- il dott. ing. Fabio Binelli, con studio a Tione di Trento, è stato incaricato del collaudo statico dei lavori;
- il Segretario della Comunità delle Regole è stato incaricato di predisporre la lettera di invito, secondo lo schema in uso, e di individuare, di concerto con l’Ufficio Tecnico, le imprese da invitare alla gara ufficiosa ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993.

A seguito di specifica richiesta di finanziamento, la P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna, con determinazione n. 410/2016 (prot. 2725/2016), ha concesso un contributo di 52.356,00 € (pari al 60% della spesa ammessa a finanziamento di 87.260,00 €), fissando al 30 giugno 2018 il termine per la rendicontazione dell’opera.

Conseguentemente, l’opera in parola è stata finanziata sul bilancio di previsione 2017 come di seguito indicato:

Contributo P.A.T. su P.S.R. 2014 - 2020	€ 52.356,00
Entrate proprie dell’Amministrazione	€ 94.544,00
Totale	€ 146.900,00

Il 24 maggio 2017 la gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993, per l’affidamento dei lavori, è stata aggiudicata (con il criterio del prezzo più basso e con valutazione delle offerte anomale) all’impresa Fostini Giorgio, con sede a Pinzolo, la quale ha offerto il ribasso del 7,950% rispetto alla base di gara di 90.782,99 € (di cui 4.478,91 € per oneri per la sicurezza non ribassabili). Il relativo contratto di appalto è stato stipulato l’11 agosto 2017 (prot. 2405/2017). I lavori sono stati consegnati il 26 giugno 2017, sospesi dal 30 giugno 2017 al 21 agosto 2017 ed ultimati il 23 novembre 2017.

Il 20 dicembre 2017 (prot. 4380/2017) il dott.ing. Masè ha presentato la contabilità finale dei lavori, contenente i seguenti elaborati:

- verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione lavori;
- libretto delle misure;
- liste in economia n. 1 e 2;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità allo stato finale dei lavori;
- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure relativo agli oneri per la sicurezza;
- registro di contabilità relativo agli oneri per la sicurezza;
- sommario del registro di contabilità allo stato finale relativo agli oneri per la sicurezza;
- stato finale dei lavori relativo agli oneri per la sicurezza;
- disegni di contabilità (elaborati C1-C2-C3-C4);
- relazione del Direttore Lavori sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione;
- quadro economico riepilogativo dei lavori, che risulta essere il seguente:

	PROGETTO AUTORIZZATO	APPALTO	CONTO FINALE	DIFFERENZA TRA CONTO FINALE E PROGETTO
IMPORTO LAVORI	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Lavori	86.304,08	79.442,91	77.719,34	-8.584,74
oneri per la sicurezza specifica	4.478,91	4.478,91	4.466,31	-12,60
totale lavori	90.782,99	83.921,82	82.185,65	-8.597,34
SOMME A DISPOSIZIONE				
imprevisti	4.539,15		0,00	-4.539,15
rilievo e progettazione	11.125,77		11.125,77	0,00
direzione e contabilità lavori	7.000,00		6.544,41	-455,59
perizia geologica-geotecnica e verifica idraulica	2.460,53		2.460,53	0,00
collaudo statico	1.700,00		1.602,75	-97,25
prove di carico	1.500,00		0,00	-1.500,00
contributo previdenziale	842,24		820,13	-22,11
contributo ANAC	30,00		30,00	0,00
accantonamento per attività tecniche svolte da personale interno	544,70		0,00	-544,70
i.v.a.	26.389,15		23.042,63	-3.346,52
arrotondamento	-14,53		0,00	14,53
totale somme a disposizione	56.117,01		45.626,22	-10.490,79
totale complessivo	146.900,00		127.811,87	-19.088,12

Poiché il costo finale dell'opera è risultato di 127.811,87 €, rispetto all'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 77/2017 è risultata una minor spesa complessiva di 19.088,12 €.

Infine, nelle scorse settimane il dott.ing. Binelli ha presentato il "certificato di collaudo statico in corso d'opera e finale e di conformità alle norme antisismiche" (prot. 217/2018).

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti di acconti all'impresa appaltatrice.

A seguito dell'ultimazione dell'opera:

- l'impresa appaltatrice ha inviato la fattura n. 3/PA del 22 dicembre 2017 (prot. 4482/2017), evidenziante l'importo di 82.185,65 € oltre all'i.v.a. 22%, pari a 100.266,49 € complessivi;
- il dott. ing. Masè ha inviato la fattura n. 000001-2018-3 del 2 gennaio 2018 (prot. 10/2018), evidenziante l'importo di 6.544,41 € oltre al contributo previdenziale 4% e all'i.v.a. 22%, pari a 8.303,55 € complessivi;
- il dott. ing. Binelli ha inviato la fattura n. 1_18 del 8 gennaio 2018 (prot. 121/2018), evidenziante l'importo di 1.602,75 € oltre al contributo previdenziale 4% e all'i.v.a. 22%, pari a 2.033,57 € complessivi.

Sulla base della documentazione presentata dal d.l. e dal collaudatore statico, sopra citata, risulta possibile approvare la contabilità finale dell'opera nonché liquidare i saldi dei corrispettivi all'impresa e a detti professionisti.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- vista la L.P. 2/2016 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- vista la L.P. 26/1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;

- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1/2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio della gestione finanziaria nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2018” e richiamata a tal fine la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2016 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017” nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di inviare alla P.A.T., già nei prossimi giorni, la richiesta di liquidazione del contributo concesso a finanziamento dell’opera;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espone in premessa, la contabilità finale dei lavori di “Rifacimento del ponte carrabile lungo la strada forestale Brenta Bassa nei pressi di Malga Brenta Bassa in C.C. Ragoli II” (prot. 4380/2017), redatta dal progettista e direttore dei lavori dott. ing. Mauro Masè, con studio a Tione di Trento, come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si richiama ed approva, evidenziante l’importo complessivo dell’opera di 127.811,87 € con un risparmio complessivo di 19.088,12 € rispetto alla spesa impegnata con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 77/2017;
2. di liquidare gli importi di seguito indicati, con imputazione della spesa all’impegno assunto dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 77/2017:
 - 100.266,49 € complessivi (i.v.a. inclusa) a favore dell’impresa appaltatrice Fostini Giorgio, con sede a Pinzolo, come da fattura citata in premessa (prot. 4482/2017);
 - 8.303,55 € complessivi (contributo previdenziale ed i.v.a. inclusi) a favore del dott. ing. Mauro Masè, come da fattura citata in premessa (prot. 10/2018);
 - 2.033,57 € complessivi (contributo previdenziale ed i.v.a. inclusi) a favore del dott.ing. Fabio Binelli, con studio a Tione di Trento, come da fattura citata in premessa (prot. 121/2018);
3. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di effettuare i pagamenti di cui sopra, previo svolgimento delle verifiche di legge, nonché di rideterminare l’impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 77/2017 sul capitolo 4484 per la minor spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell’opera in questione, pari a 19.088,12 €;
4. di incaricare l’ufficio tecnico dell’invio alla P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna della richiesta di liquidazione del contributo concesso per il finanziamento dell’opera completa di tutta la documentazione necessaria, evidenziando a tal fine il termine del 30 giugno 2018;
5. di incaricare gli uffici della Comunità, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
6. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di inviare alla P.A.T., già nei prossimi giorni, la richiesta di liquidazione del contributo concesso a finanziamento dell’opera;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella



Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 25/01/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 30/01/2018 al 09/02/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Stefani".