



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 277/2019
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale del secondo intervento di riqualificazione del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli.

Il giorno **30/12/2019** alle ore **19.45**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale del secondo intervento di riqualificazione del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli.

Con deliberazione n. 169/2019 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo del secondo intervento di riqualificazione del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli (a seguito del primo realizzato nel 2018), elaborato congiuntamente dal dott.arch. Fabrizio Bosetti (per le opere edili, da termoidraulico, da carpentiere in legno, da falegname, da cartongessista – pittore, da pavimentista e di pavimentazione stradale, prot. 2784/2019), dal p.i. Simone Maestri (per le opere da elettricista - prot. 2665/2019) e dal geom. Marco Valenti (Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, per il piano di sicurezza e coordinamento, prot. 2630/2019). Il quadro economico dell'opera prevede una spesa complessiva di 352.300,00 €, di cui 193.302,74 € per lavori e 158.997,26 € per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima deliberazione n. 169/2019 sono stati affidati i seguenti incarichi:

- al dott.arch. Bosetti la direzione lavori, misura e contabilità sulle opere edili, da termoidraulico, da carpentiere in legno, da falegname, da cartongessista – pittore, da pavimentista e di pavimentazione stradale, verso il corrispettivo di 6.316,02 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a.;
- al p.i. Maestri la direzione lavori, misura e contabilità sulle opere elettriche verso il corrispettivo di 3.346,86 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a.;
- al geom. Valenti il coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva;
- a Trocino Andrea e Massimiliano snc, di Tione di Trento, l'esecuzione delle opere edili, verso il corrispettivo di 22.812,08 € (oltre all'i.v.a.), di cui 21.665,64 € per lavori e 1.146,44 € per oneri per la sicurezza;
- a Termolomiti srl, di Pinzolo, l'esecuzione delle opere da termoidraulico, verso il corrispettivo di 27.938,21 € (oltre all'i.v.a.), di cui 27.819,75 € per lavori e 118,46 € per oneri per la sicurezza;
- a Carpenteria in Legno F.lli Ferrari srl, di Sella Giudicarie, l'esecuzione delle opere da carpentiere in legno, verso il corrispettivo di 39.970,09 € (oltre all'i.v.a.), di cui 39.677,63 € per lavori e 292,46 € per oneri per la sicurezza;
- a Falegnameria Bertelli Faustino e Figli snc, di Tre Ville, l'esecuzione delle opere da falegname, verso il corrispettivo di 23.661,95 € (oltre all'i.v.a.), di cui 23.451,09 € per lavori e 210,86 € per oneri per la sicurezza;
- ad Edil Pitture Tomasi srls, di San Lorenzo Dorsino, l'esecuzione delle opere da cartongessista – pittore, verso il corrispettivo di 11.323,92 € (oltre all'i.v.a.), di cui 11.020,66 € per lavori e 303,26 € per oneri per la sicurezza;
- a Reina Henao Alexander, di Spiazzo, l'esecuzione delle opere da pavimentista, verso il corrispettivo di 13.305,32 € (oltre all'i.v.a.), di cui 13.186,86 € per lavori e 118,46 € per oneri per la sicurezza;
- a Marzadri Francesco Impianti Elettrici srl, di Porte di Rendena, l'esecuzione delle opere elettriche, verso il corrispettivo di 34.639,66 € (oltre all'i.v.a.), di cui 34.475,00 € per lavori e 164,66 € per oneri per la sicurezza;
- a Grandi Cucine Failoni snc, di Tione di Trento, la fornitura di un nuovo blocco cottura funzionante ad energia elettrica e di una nuova lavastoviglie per il bar, verso il corrispettivo complessivo di 44.100,00 € oltre all'i.v.a.;

Successivamente, con deliberazione n. 195/2019, il Comitato Amministrativo ha approvato la prima variazione del quadro economico dell'opera approvato con la deliberazione n. 169/2019, evidenziando che la spesa complessiva economica dell'opera rimaneva invariata a 352.300,00 €, modificando gli importi relativi ai lavori e alle somme a disposizione, risultanti rispettivamente 173.651,23 € e 178.648,77 €.

Con la medesima deliberazione n. 195/2019 sono stati affidati i seguenti incarichi:

- a Grandi Cucine Failoni snc la fornitura delle attrezzature necessarie per il completamento del blocco cottura della cucina e la realizzazione di un sistema di controllo ed ottimizzazione dell'energia elettrica assorbita dalle attrezzature della cucina e della lavanderia, il tutto verso il corrispettivo complessivo di 27.350,00 € oltre all'i.v.a.;

- a Sirio srl di Arco la fornitura di una porta motorizzata ad un'anta per il bar, verso il corrispettivo di 3.188,00 € oltre all'i.v.a.;
- ad A. Eisenkeil srl di Marlengo (BZ) la fornitura di n. 23 corpi illuminanti, verso il corrispettivo complessivo di 2.816,10 € oltre all'i.v.a.;
- a Termodolomiti srl di Pinzolo la fornitura con posa in opera di due specchi per i bagni, verso il corrispettivo complessivo di 745,00 € oltre all'i.v.a.;
- ad Ascoop soc.cop. di Tione di Trento il servizio di pulizia al termine dell'opera, verso il corrispettivo orario di 22,00 € oltre all'i.v.a., con una spesa complessiva prevista in 2.420,00 € oltre all'i.v.a..

Con la medesima deliberazione n. 195/2019 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, geom. Marco Valenti, è stato autorizzato ad effettuare le eventuali compensazioni tra le voci di spesa previste nel quadro economico dell'opera nonché ad utilizzare gli imprevisti nel limite della spesa complessiva impegnata, senza la necessità di ulteriori atti deliberativi e di concerto con i d.l. dott.arch. Bosetti e p.i. Maestri.

Infine, con deliberazione n. 210/2019 il Comitato Amministrativo ha incaricato il geom. Fabio Venturini, con studio a Tre Ville, dell'elaborazione del tipo di frazionamento (inclusa l'estinzione della p.ed. 115 C.C. Ragoli II) e dell'accatastamento del B.R.T.C. Montagnoli a seguito dell'intervento di riqualificazione dell'edificio, verso il corrispettivo complessivo di 3.216,40 € oltre al contributo previdenziale (5%) e non soggetta all'i.v.a..

I lavori in questione, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune di Tre Ville dell'11 settembre 2019 (prot. 2987/2019), sono iniziati il 12 settembre e sono stati ultimati il 31 ottobre 2019.

Nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno riconfigurare il terreno esterno nei pressi del ristorante. Conseguentemente, il geom. Valenti, di concerto con il d.l. dott.arch. Bosetti, ha chiesto l'intervento dell'impresa Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco e Emanuele srl, già operante in zona per conto di Funivie Madonna di Campiglio spa.

Il dott.arch. Bosetti ha presentato la contabilità finale dei lavori di propria competenza costituita dai seguenti elaborati:

- schema di contabilità dei lavori edili (prot. 4165/2019 del 18 dicembre 2019);
- libretto delle misure e stato finale dei lavori da cartongessista – pittore (prot. 4160/2019 del 18 dicembre 2019);
- libretto delle misure e stato finale dei lavori da falegname (prot. 4035/2019 del 4 dicembre 2019);
- libretto delle misure e stato finale dei lavori da termoidraulico (prot. 4209/2019 del 20 dicembre 2019);
- stato finale dei lavori da piastrellista (prot. 4160/2019 del 18 dicembre 2019);
- schema di contabilità delle opere da carpentiere in legno (prot. 3834/2019 del 18 novembre 2019);
- schema di contabilità delle opere di movimento terra (prot. 3823/2019 del 15 novembre 2019).

Il 19 dicembre 2019 (prot. 4179/2019) il p.i. Maestri ha presentato la contabilità finale relativa ai lavori da elettricista.

Il 20 dicembre 2019 (prot 4212/2019) il dott.arch. Bosetti ha presentato il quadro economico riepilogativo dell'opera, che risulta essere il seguente:

| Voce di spesa | Progetto esecutivo (delib. C.A. 169/2019) | Prima variazione q.e. (delib. 195/2019) | Contabilità finale | Differenza tra contabilità finale e prima variazione q.e. |
|--|---|---|---------------------|--|
| opere edili (compresi o.p.s.) | € 22.812,08 | € 22.812,08 | € 30.198,57 | € 7.386,49 |
| opere da termoidraulico (compresi o.p.s.) | € 27.938,21 | € 27.938,21 | € 32.000,00 | € 4.061,79 |
| opere da carpentiere in legno (compresi o.p.s.) | € 39.970,09 | € 39.970,09 | € 40.118,56 | € 148,47 |
| opere da falegname (compresi o.p.s.) | € 23.661,95 | € 23.661,95 | € 23.637,00 | -€ 24,95 |
| opere da cartongessista / pittore (compresi o.p.s.) | € 11.323,92 | € 11.323,92 | € 11.141,29 | -€ 182,63 |
| opere da pavimentista (compresi o.p.s.) | € 13.305,32 | € 13.305,32 | € 12.311,39 | -€ 993,93 |
| opere di pavimentazione stradale (compresi o.p.s.) | € 19.651,51 | € - | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| opere da elettricista (compresi o.p.s.) | € 34.639,66 | € 34.639,66 | € 37.813,58 | € 3.173,92 |
| totale lavori | € 193.302,74 | € 173.651,23 | € 192.720,39 | € 19.069,16 |
| imprevisti | € 8.000,00 | € 21.200,00 | € - | -€ 21.200,00 |
| forniture | € 70.400,00 | € 78.199,10 | € 78.199,08 | -€ 0,02 |
| servizi | € 5.000,00 | € 3.000,00 | € 2.805,00 | -€ 195,00 |
| spese tecniche per la progettazione generale (escluse le opere elettriche) | € 12.933,66 | € 12.933,66 | € 12.933,66 | € - |
| spese tecniche per la d.l. generale (escluse le opere elettriche) | € 6.316,02 | € 6.316,02 | € 6.316,02 | € - |
| spese tecniche per la progettazione delle opere elettriche | € 3.386,25 | € 3.386,25 | € 3.386,25 | € - |
| spese tecniche per la d.l. sulle opere elettriche | € 3.346,86 | € 3.346,86 | € 3.346,86 | € - |
| spese tecniche per la relazione geologica e geotecnica | € 1.940,96 | € 1.940,96 | € 1.940,96 | € - |
| spese tecniche per frazionamento ed accatastamento | € - | € - | € 3.216,40 | € 3.216,40 |
| contributo previdenziale sulle spese tecniche | € 1.145,46 | € 1.145,46 | € 1.104,29 | -€ 41,17 |
| i.v.a. | € 42.677,95 | € 43.308,61 | € 42.625,62 | -€ 682,99 |
| indennità per il coordinamento della sicurezza effettuato internamente (fasi progettuale ed esecutiva) | € 3.816,18 | € 3.816,18 | € 2.901,78 | -€ 914,40 |
| arrotondamento | € 33,92 | € 55,67 | € - | -€ 55,67 |
| totale somme a disposizione | € 158.997,26 | € 178.648,77 | € 158.775,92 | -€ 19.872,85 |
| totale opera | € 352.300,00 | € 352.300,00 | € 351.496,31 | -€ 803,69 |

Pertanto, la spesa complessiva finale dell'opera è risultata 351.496,31 € con un risparmio di 803,69 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 169/2019 e variato con la deliberazione n. 195/2019.

Il 22 novembre 2019 (prot. 3895/2019) l'impresa Marzadri Francesco Impianti Elettrici srl ha presentato il certificato di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 38/2008.

Il 28 novembre 2019 (prot. 3977/2019) l'impresa Termidolomiti srl ha presentato il certificato di conformità dell'impianto termoidraulico ai sensi del D.M. 38/2008.

L'11 novembre 2019 (prot. 3740/2019) il geom. Fabio Venturini ha presentato il tipo di frazionamento e il nuovo accatastamento del B.R.T.C. Montagnoli.

Il 25 novembre 2019 il dott.arch. Bosetti ed il Presidente della Comunità delle Regole hanno presentato al Comune di Tre Ville la dichiarazione cumulativa di ultimazione dei lavori (segnalazione certificata di

conformità alle opere eseguite al progetto autorizzato, certificazione finale di regolare esecuzione delle opere e dichiarazione di variazione catastale), ai sensi della L.P. 15/2015 ed in riferimento alla SCIA prot. 7642/2019 dell'11 settembre 2019.

Ad oggi sono stati effettuati i pagamenti di seguito riepilogati ad imprese e professionisti incaricati:

| Creditore | Estremi fattura | Descrizione | Importo complessivo (i.v.a. inclusa) |
|---|---|---|--------------------------------------|
| dott.arch. Fabrizio Bosetti | n. 2/P.A. del 6 agosto 2019 (prot. 2577/2019) | progetto definitivo (escl. opere elettriche) | € 10.661,56 |
| | n. 3/P.A. del 10 settembre 2019 (prot. 3017/2019) | progetto esecutivo (escl. opere elettriche) | € 5.748,66 |
| | n. 4/P.A. del 29 novembre 2019 (prot. 4013/2018) | d.l. e contabilità (escl. opere elettriche) | € 8.013,77 |
| geom. Fabio Venturini | n. FATTPA 1_19 del 12 novembre 2019 (prot. 3796/2019) | frazionamento e accatastamento | € 3.377,22 |
| dott. geol. Daniele Fioroni | n. 17 - 2019 del 30 luglio 2019 (prot. 2439/2019) | relazione geologica - geotecnica | € 1.979,78 |
| Trocino Andrea e Massimiliano snc | n. 57E/2019 del 27 settembre 2019 (prot. 3179/2019) | 1° acconto opere edili | € 12.546,64 |
| Trocino Andrea e Massimiliano snc | n. 71E/2019 del 31 ottobre 2019 (prot. 3625/2019) | saldo opere edili | € 20.671,78 |
| Marzadri Francesco Impianti Elettrici srl | n. 32/002 del 10 ottobre 2019 (prot. 3327/2019) | 1° acconto opere da elettricista | € 19.051,81 |
| Falegnameria Bertelli Faustino & Figli snc sncine srl | n. 26 del 10 ottobre 2019 (prot. 3329/2019) | 1° acconto opere da falegname | € 13.014,07 |
| Falegnameria Bertelli Faustino & Figli snc sncine srl | n. 29 del 4 dicembre 2019 (prot. 4036/2019) | saldo opere da falegname | € 12.986,63 |
| Termodolomiti srl | n. 412/2019 del 23 ottobre 2019 (prot. 3505/2019) | 1° acconto opere da termoidraulico | € 15.366,01 |
| Edil Pitture Tomasi srls unipersonale | n. 1/P.A. del 14 ottobre 2019 (prot. 3444/2019) | 1° acconto opere da pittore/cartongessista | € 6.228,16 |
| Carpenteria in legno F.lli Ferrari srl | n. 008-4 del 29 ottobre 2019 (prot. 3583/2018) | 1° acconto opere di carpenteria | € 21.983,54 |
| Carpenteria in legno F.lli Ferrari srl | n. 011-4 del 15 novembre 2019 (prot. 3829/2018) | saldo opere di carpenteria | € 22.146,87 |
| Autotrasporti e scavi Cunaccia srl | n. 84 del 12 novembre 2019 (prot. 3811/2018) | saldo opere di movimento terra | € 6.050,00 |
| Grandi Cucine Failoni snc | n. 945 del 30 settembre 2019 (prot. 3237/2019) | fornitura lavastoviglie bar | € 3.538,00 |
| Grandi Cucine Failoni snc | n. 1028 del 28 ottobre 2019 (prot. 3617/2019) | fornitura blocco cottura | € 50.264,00 |
| Grandi Cucine Failoni snc | n. 1045 del 31 ottobre 2019 (prot. 3758/2019) | fornitura elementi cucina e sistema di gestione e ottimizzazione corrente elettrica | € 33.367,00 |
| Lichtstudio A.Eisenkeil GmbH/srl | n. L20-19SI006373 del 28 ottobre 2019 (prot. 3551/2019) | fornitura corpi illuminanti | € 3.435,62 |
| Sirio srl | n. 54/PA del 25 novembre 2019 (prot. 3938/2019) | fornitura porta scorrevole automatica | € 3.506,80 |
| totale pagato | | | € 273.937,92 |

Con la deliberazione n. 169/2019 sono stati liquidati a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno 1.112,41 €, quale indennità per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale effettuata dal geom. Valenti (di cui all'art. 124 del C.C.P.L. 1 ottobre 2018, con accantonamento secondo la misura prevista nell'allegato E/3 concernente la disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 124).

Inoltre, per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva deve essere riconosciuta al geom. Valenti la relativa indennità (ai sensi delle disposizioni del C.C.P.L. sopra citato), quantificata in 1.789,37 €.

Sulla base delle contabilità presentate dai professionisti restano da pagare gli importi di seguito riepilogati (ulteriori rispetto all'indennità di cui sopra):

| Creditore | descrizione | Importo complessivo (i.v.a. inclusa) |
|---|---|--------------------------------------|
| per. ind. Simone Maestri | progettazione definitiva ed esecutiva opere da elettricista | € 4.213,86 |
| per. ind. Simone Maestri | direzione lavori e contabilità opere da elettricista | € 4.164,84 |
| Marzadri Francesco Impianti Elettrici srl | saldo opere da elettricista | € 22.543,13 |
| Edil Pitture Tomasi srls unipersonale | saldo opere da pittore/cartongessista | € 6.027,26 |
| Termodolomiti srl | saldo opere da termoidraulico | € 19.833,99 |
| Reina Henao Alexander | saldo opere da piastrellista | € 13.542,53 |
| Ascoop Soc. Coop. | pulizie dettagliate finali | € 3.422,10 |
| Termodolomiti srl | fornitura specchio | € 908,90 |
| totale residuo da pagare | | € 74.656,61 |

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme al progetto approvato con la deliberazione n. 169/2019 e alle modifiche introdotte con la deliberazione n. 195/2019, risulta possibile approvare la contabilità finale dell'opera presentata dai d.l. dott.arch. Bosetti e p.i. Maestri, sopra citata.

Verosimilmente nel 2020 saranno conclusi i lavori di pavimentazione stradale e di spostamento del parcheggio oggetto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) del 24 luglio 2019 (prot. 2355/2019), in quanto nell'autunno 2019 non è stato possibile completarli a causa dello svolgimento dei lavori di realizzazione della nuova seggiovia Nube d'Oro da parte di Funivie Madonna di Campiglio spa. La relativa spesa sarà impegnata sul bilancio di previsione 2020 con un futuro provvedimento.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;

- vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 28/2018 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019” nonché le successive variazioni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale del secondo intervento di riqualificazione del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli, redatta dai progettisti e direttori dei lavori dott.arch. Fabrizio Bosetti e p.i. Simone Maestri, come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si approva, evidenziante l’importo complessivo di 351.496,31 € con un risparmio di 803,69 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 169/2019 e variato con la deliberazione n. 195/2019;
2. di prendere atto che nei mesi scorsi sono già stati effettuati pagamenti per complessivi 273.937,92 € e che rimangono da pagare ulteriori 74.656,61 € quali corrispettivi a professionisti ed imprese incaricati (inclusa l’i.v.a.), come specificamente riepilogato in premessa;
3. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di pagare i corrispettivi residui dovuti alle imprese e ai professionisti per i lavori e servizi rispettivamente realizzati, come riepilogati in premessa;
4. di prendere atto che con la deliberazione n. 169/2019 sono stati liquidati 1.112,41 € per l’indennità per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
5. di liquidare a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno 1.789,37 € per il coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dei lavori effettuata dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, imputando detta spesa all’impegno assunto con la deliberazione n. 169/2019 e la relativa entrata al capitolo 1340 del bilancio di previsione 2019, dando atto che, al termine dell’esercizio, si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell’entrata a titolo di indennità per le attività tecniche svolte dal personale interno e che si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;
6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di rideterminare l’impegno di spesa assunto con le deliberazioni n. 150/2019 e 169/2019 sul capitolo 4494 per la minor spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell’opera in questione, pari a 803,69 €;
7. di incaricare gli uffici della Comunità, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 30/12/2019**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 31/12/2019 al 10/01/2020**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani