



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 226/2020  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** approvazione della contabilità finale dei lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri”.

Il giorno **15.10.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** approvazione della contabilità finale dei lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri”.

Con deliberazione n. 43/2019 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri” elaborato dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, al fine della presentazione alla P.A.T. di una richiesta di finanziamento dell’opera sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (operazione 4.3.2 – adeguamento viabilità forestale esistente classificata). Detto progetto prevedeva una spesa complessiva di 148.000,00 € (di cui 113.685,37 € per lavori e 34.314,63 € per somme a disposizione).

Con determinazione n. 469 del 24 ottobre 2019 il Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. ha concesso alla Comunità delle Regole un contributo di 84.440,21 € per il finanziamento dell’opera, importo pari a circa il 55% della spesa complessiva.

A seguito di alcune modifiche richieste della P.A.T., il Comitato Amministrativo ha riapprovato il progetto dell’opera con deliberazione n. 251/2019, aumentando l’importo dell’intervento a 152.200,00 € (di cui 120.717,53 € per lavori e 31.482,47 € per somme a disposizione) e stabilendo di affidare i lavori mediante il sistema dell’economia con cottimo fiduciario previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e dell’art. 178 del D.P.P. 9-84/leg/2012.

Il 20 dicembre 2019 (prot. 4208/2020) detta gara di appalto è stata aggiudicata all’Impresa Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco & Emanuele srl, con sede a Pinzolo (TN), la quale ha offerto il ribasso del 7,851% rispetto alla base di gara.

A seguito delle verifiche effettuate, il contratto di appalto dei lavori è stato formalizzato con ordinativo scritto il 21 maggio 2020 (prot. 1149/2020): specificamente, l’importo di contratto è risultato pari a 111.313,39 € oltre all’i.v.a..

I lavori sono iniziati il 21 maggio 2020.

Con deliberazione n. 153/2020 il Comitato Amministrativo ha approvato la prima variante progettuale dell’opera, evidenziante maggiori lavori per 11.303,45 € (i.v.a. esclusa) rispetto all’importo di contratto.

I lavori sono stati ultimati il 6 agosto 2020.

Il 21 settembre 2020 il geom. Valenti, incaricato della direzione, misura e contabilità dei lavori, ha presentato la contabilità finale dell’opera (prot. 2489/2020), di seguito riepilogata:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico di contratto	Quadro economico di variante	Contabilità finale	Differenza tra contabilità finale e variante
lavori	€ 119.782,73	€ 110.378,59	€ 121.878,48	€ 121.951,85	€ 73,37
oneri per la sicurezza	€ 934,80	€ 934,80	€ 738,36	€ 468,31	-€ 270,05
<b>totale lavori</b>	<b>€ 120.717,53</b>	<b>€ 111.313,39</b>	<b>€ 122.616,84</b>	<b>€ 122.420,16</b>	<b>-€ 196,68</b>
imprevisti	€ 2.000,00	€ 11.404,14	€ -	€ -	€ -
accantonamento per progettazione e direzione dei lavori effettuate da personale interno	€ 2.414,35	€ 2.414,35	€ 2.532,27	€ 2.742,94	€ 210,67
i.v.a. su lavori ed imprevisti (22%)	€ 26.997,86	€ 26.997,86	€ 26.975,70	€ 26.932,43	-€ 43,27
contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
arrotondamenti	€ 40,26	€ 40,26	€ 45,19	€ -	-€ 45,19
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 31.482,47</b>	<b>€ 40.886,61</b>	<b>€ 29.583,16</b>	<b>€ 29.705,37</b>	<b>€ 122,21</b>
<b>totale opera</b>	<b>€ 152.200,00</b>	<b>€ 152.200,00</b>	<b>€ 152.200,00</b>	<b>€ 152.125,53</b>	<b>-€ 74,47</b>

Pertanto, la spesa complessiva finale dell'opera è risultata 152.125,53 €, con un risparmio di 74,47 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 153/2020.

Sempre il 21 settembre scorso il geom. Valenti ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori (prot. 2495/2020).

Ad oggi sono stati effettuati i pagamenti di seguito riepilogati:

Creditore	Estremi fattura	Descrizione	Importo complessivo (i.v.a. inclusa)
Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco & Emanuele srl	n. 41 del 8 luglio 2020 (prot. 1808/2020)	S.A.L. n. 1 lavori	€ 99.943,42
A.N.A.C.	-	contributo A.N.A.C.	€ 30,00
geom. Valenti Marco	-	indennità di progettazione	€ 1.255,46
<b>Totale pagato</b>			<b>€ 101.228,88</b>

Nei giorni scorsi l'impresa Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco & Emanuele srl ha emesso la fattura n. 57 (prot. 2520/2020) evidenziante l'importo 49.409,17 € (i.v.a. inclusa), relativa al saldo dei lavori eseguiti. Inoltre, per lo svolgimento dell'incarico di direzione, misura e contabilità dei lavori deve essere riconosciuta al geom. Valenti la relativa indennità quantificata in 1.487,48 € (ai sensi dell'art. 124 del C.C.P.L. 1 ottobre 2018).

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme al progetto e alle indicazioni della d.l., la contabilità finale dell'opera può essere approvata come da quadro riepilogativo sopra riportato e può essere pagato il saldo del corrispettivo all'appaltatore.

Infine, può essere svincolata la garanzia definitiva fideiussoria presentata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (prot. 573/2020).

#### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di pagare il saldo dei lavori nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

## DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri”, predisposta dal progettista e direttore dei lavori geom. Marco Valenti (prot. 2489/2020 e 2495/2020), come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, evidenziante l’importo complessivo di 152.125,53 €, con un risparmio di 74,47 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 153/2020 (prima variante dei lavori) e alla spesa complessiva impegnata con le deliberazioni n. 43/2019 e 251/2019;
2. di prendere atto che nei mesi scorsi sono già stati effettuati pagamenti per complessivi 101.228,88 € (i.v.a. inclusa);
3. di liquidare gli importi di seguito indicati, con imputazione della spesa all’impegno assunto con la deliberazione n. 251/2019:
  - 49.409,17 € (i.v.a. inclusa) a favore dell’impresa Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco & Emanuele srl a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori effettuati, come da fattura citata in premessa (prot. 2520/2020);
  - 1.487,48 € a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno, relativi all’indennità per la direzione dei lavori, misura e contabilità effettuate dal geom. Valenti, prevedendo la relativa entrata al capitolo 1340 del bilancio di previsione 2020 e dando atto che al termine dell’esercizio si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell’entrata a titolo di indennità per le attività tecniche svolte dal personale interno e che si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;
4. di prendere atto che l’economia di spesa di 74,47 €, di cui sopra, costituisce un residuo passivo derivante dall’impegno di spesa assunto con la deliberazioni n. 251/2019 che sarà eliminato dall’Assemblea Generale prima dell’approvazione del conto consuntivo 2020;
5. di svincolare la garanzia definitiva fideiussoria presentata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (prot. 573/2020);
6. di incaricare l’Ufficio Tecnico dell’invio alla P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo concesso a parziale finanziamento dell’opera, di cui in premessa;
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di pagare il saldo dei lavori nel più breve tempo possibile;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Alberto Giovanella

**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani



### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 15.10.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 20.10.2020 al 30.10.2020**.

**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani

