



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 238/2020  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** approvazione della contabilità finale dei lavori di “Adeguamento del piazzale forestale in località Manez”.

Il giorno **22.10.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

**OGGETTO:** approvazione della contabilità finale dei lavori di “Adeguamento del piazzale forestale in località Manez”.

Con deliberazione n. 47/2019 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento del piazzale forestale in località Manez” (prot. 4094/2019), elaborato dal dott.for. Giacomo Ceranelli, al fine della presentazione alla P.A.T. di una richiesta di finanziamento dell’opera sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (operazione 4.3.2 – adeguamento viabilità forestale esistente classificata). Prima dell’adozione del provvedimento citato erano stati ottenuti tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell’opera.

Con determinazione n. 469 del 24 ottobre 2019 il Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. ha concesso alla Comunità delle Regole un contributo di 11.739,54 € per il finanziamento dell’opera, importo pari a circa il 48% della spesa complessiva sopra indicata.

Con deliberazione n. 256/2019 il Comitato Amministrativo ha riapprovato il progetto esecutivo dell’opera in parola, evidenziante la spesa complessiva di 24.400,00 €, di cui 15.000,00 € per lavori e 9.400,00 € per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il 24 dicembre 2019 la gara di appalto dei lavori è stata aggiudicata all’impresa individuale Pizzini Luigi di Porte di Rendena, la quale ha offerto il ribasso del 17,650% rispetto alla base di gara. Il contratto di appalto è stato formalizzato con ordinativo scritto il 6 febbraio 2020 (prot. 359/2020): specificamente, l’importo di contratto è pari a 12.501,79 € oltre all’i.v.a. 22%.

I lavori sono stati realizzati dal 20 maggio al 18 luglio 2020.

Con deliberazione n. 185/2020 del 26 agosto 2020 il Comitato Amministrativo ha incaricato Creative Matrix srl della fornitura di un pannello informativo da posizionare nel nuovo piazzale forestale.

Il 29 settembre 2020 (prot. 2582/2020) il dott.for. Ceranelli, incaricato della direzione, misura e contabilità dei lavori, ha presentato la contabilità finale dell’opera, di seguito riepilogata:

	Quadro economico di progetto	Importi di contratto	Contabilità finale	Differenza tra contabilità finale e q.e. di progetto
lavori	€ 14.154,18	€ 11.655,97	€ 11.831,43	-€ 2.322,75
oneri per la sicurezza	€ 845,82	€ 845,82	€ 610,60	-€ 235,22
<b>totale lavori</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 12.501,79</b>	<b>€ 12.442,03</b>	<b>-€ 2.557,97</b>
imprevisti	€ 1.500,00		€ 195,00	-€ 1.305,00
spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e relazione geologica - geotecnica	€ 3.630,00		€ 3.630,00	€ -
contributi previdenziali su spese tecniche	€ 72,60		€ 72,60	€ -
i.v.a.	€ 4.191,00		€ 2.892,35	-€ 1.298,65
arrotondamento	€ 6,40		€ -	-€ 6,40
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 9.400,00</b>		<b>€ 6.789,95</b>	<b>-€ 2.610,05</b>
<b>totale opera</b>	<b>€ 24.400,00</b>		<b>€ 19.231,98</b>	<b>-€ 5.168,02</b>

Pertanto, la spesa complessiva finale dell’opera è risultata 19.231,98 €, con un risparmio di 5.168,02 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 256/2019.

Ad oggi sono stati effettuati i pagamenti di seguito riepilogati:

Creditore	Estremi fattura	Descrizione	Importo complessivo (i.v.a. inclusa)
dott. for. Giacomo Ceranelli	n. 10 del 10 dicembre 2019 (prot. 4225/2019)	spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 2.040,00
	n. 8 del 30 settembre 2020 (prot. 2600/2020)	spese tecniche per D.L. e contabilità	€ 1.152,60
dott. geol. Germano Lorenzi	n. 000004-2019 del 1 febbraio 2019 (prot. 450/2019)	spese per relazione geologica e geotecnica	€ 622,20
Creative Matrix	n. 279/EL del 21 settembre 2020 (prot. 2509/2020)	stapa pannello informativo	€ 237,90
<b>Totale pagato</b>			<b>€ 4.052,70</b>

Nei giorni scorsi l'impresa Pizzini Luigi ha emesso la fattura n. 15 (prot. 2561/2020) evidenziante l'importo 15.179,28 € (i.v.a. inclusa), relativa al saldo dei lavori eseguiti.

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme al progetto e alle indicazioni della d.l., la contabilità finale dell'opera può essere approvata come da quadro riepilogativo sopra riportato e può essere pagato il saldo del corrispettivo all'appaltatore.

#### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenti delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di pagare il saldo dei lavori nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la contabilità finale dei lavori di "Adeguamento del piazzale forestale in località Manez", predisposta dal progettista e direttore dei lavori dott.for. Giacomo Ceranelli (prot. 2582/2020), come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, evidenziante l'importo complessivo di 19.231,98 €, con un risparmio di 5.168,02 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 256/2019;


2. di prendere atto che nei mesi scorsi sono già stati effettuati pagamenti per complessivi 4.052,70 € (i.v.a. inclusa);
3. di liquidare 15.179,28 € (i.v.a. inclusa) a favore dell'impresa individuale Pizzini Luigi a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori effettuati, come da fattura citata in premessa (prot. 2561/2020);
4. di prendere atto che l'economia di spesa di 5.168,02 €, di cui sopra, costituisce un residuo passivo derivante dagli impegni di spesa assunti con le deliberazioni n. 214/2018 e 256/2019 che saranno eliminati dall'Assemblea Generale prima dell'approvazione del conto consuntivo 2020;
5. di incaricare l'Ufficio Tecnico dell'invio alla P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo concesso a parziale finanziamento dell'opera, di cui in premessa;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di pagare il saldo dei lavori nel più breve tempo possibile;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Alberto Giovanella

**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani



### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 22.10.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 27.10.2020 al 06.11.2020**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani