



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 131
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori edili di “Ristrutturazione e collegamento alla p.ed. 39 della vasca di accumulo acqua potabile in località Spinale – p.ed. 230 p.f. 30/1 in C.C. Ragoli II” e atti conseguenti.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Ballardini Elio
Bertelli Luigi
Castellani Gioachino
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Ballardini Enzo (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori edili di “Ristrutturazione e collegamento alla p.ed. 39 della vasca di accumulo acqua potabile in località Spinale – p.ed. 230 p.f. 30/1 in C.C. Ragoli II” e atti conseguenti.

Con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 50/2017 del 6 aprile 2017 è stata approvata la perizia di spesa relativa alla “Ristrutturazione e collegamento alla p.ed. 39 della vasca di accumulo acqua potabile in località Spinale – p.ed. 230 p.f. 30/1 in C.C. Ragoli II” (prot. 839/2017), elaborata dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, evidenziante una spesa complessiva di 23.800,00 €, di cui 19.775,68 € per lavori e 4.024,32 € per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con il medesimo provvedimento:

- il geom. Valenti è stato incaricato della direzione, misura e contabilità dei lavori nonché del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- l’impresa Costruzioni Valentini di Valentini Sergio & C. sas, con sede a Porte di Rendena, è stata incaricata di eseguire i lavori, ai sensi dell’art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993.

I lavori sono stati avviati in data 8 maggio 2017 e si sono conclusi in data 31 giugno 2017.

Nelle scorse settimane il geom. Valenti ha presentato la contabilità finale dei lavori (prot. 1559/2017), contenente lo stato finale ed il quadro economico comparativo, che risulta essere il seguente:

	Importo impegnato	Importo d’offerta (ribasso 5,71%)	Importo lordo finale lavori	Conto finale al netto ribasso	Differenza (conto finale - importo impegnato)
A1. Lavori edili	18.270,33	17.227,09	20.487,83	19.317,97	1.047,64
A2. Oneri per la sicurezza	1.505,35	1.505,35	1.007,61	1.007,61	- 497,74
Totale lavori	19.775,68	18.732,44	21.495,44	20.325,58	549,90
B1. Imprevisti (5%)	988,78			-	- 988,78
B2. Accantonamento interno prog. e D.L.	395,51			386,92	- 8,59
B3. Accantonamento interno coordinamento sicurezza CSP - CSE	600,00			650,05	50,05
B4. Oneri fiscali sui lavori (10%)	1.977,57			2.032,56	54,99
B5. Arrotondamenti	62,46			-	- 62,46
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione	4.024,32			3.069,53	954,79
Totale opera	23.800,00			23.395,11	404,89

Poiché il costo finale dell’opera è risultato di 23.395,11 €, rispetto all’impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 50/2017 è risultata una minor spesa complessiva di 404,89 €.

L’impresa Costruzioni Valentini di Valentini Sergio & C. sas ha inviato la fattura n. 07/PA72017 di data 05 giugno 2017 (prot. 1565/2017), evidenziante l’importo di 20.325,58 € oltre all’i.v.a. 10%, pari a 22.358,14 € complessivi.

Ai sensi del C.C.P.L. vigente, al geom. Valenti deve essere corrisposta l’indennità di progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. Specificamente, tale indennità è definita nell’accordo sindacale siglato il 25 gennaio 2012 (per la modifica dell’allegato E/3 al C.C.P.L. 20 ottobre 2003), nel quale è previsto che l’Amministrazione di appartenenza costituisca un fondo pari al 2,00% x 0,90 (in quanto trattasi di perizia di spesa e non di progetto vero e proprio) del costo dei lavori eseguiti: nel caso in questione detta indennità è pari a 386,92 € per la progettazione e D.L. e 650,05 € per il coordinamento della sicurezza (CSP – CSE), come indicato nel quadro economico sopra riportato.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;

- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di effettuare il pagamento dovuto di cui sopra nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori edili di "Ristrutturazione e collegamento alla p.ed. 39 della vasca di accumulo acqua potabile in località Spinale – p.ed. 230 p.f. 30/1 in C.C. Ragoli II" (prot. 1559/2017), redatta dal progettista e direttore dei lavori geom. Marco Valenti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si richiama ed approva, evidenziante l'importo complessivo dell'opera di 23.395,11 € nonché un risparmio complessivo di 404,89 € rispetto alla spesa impegnata con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 50/2017;
2. di liquidare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, a favore dell'impresa Costruzioni Valentini di Valentini Sergio & C. sas, con sede a Porte di Rendena, 22.358,14 € complessivi, come da fattura elettronica n. 07/PA72017 di data 5 giugno 2017 (prot. 1565/2076), imputando detta spesa all'impegno assunto con la deliberazione n. 50/2017;
3. di incaricare l'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole di acquisire, prima del pagamento di cui sopra, il D.U.R.C. relativo all'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016;
4. di liquidare a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno 1.036,97 (386,92 € per la progettazione e D.L e 650,05 € per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva), imputando detta spesa all'impegno assunto con la deliberazione n. 50/2017 e la relativa entrata al capitolo 1340 del bilancio di previsione 2017, dando atto che al termine dell'esercizio si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell'entrata a titolo di indennità per le attività tecniche svolte dal personale interno e che si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;
5. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di rideterminare l'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 50/2017 sul capitolo 4574 per la minor spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell'opera in questione, pari a 404,89 €;
6. di incaricare gli uffici della Comunità, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di effettuare il pagamento dovuto di cui sopra nel più breve tempo possibile;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **04/07/2017** per rimanervi fino al giorno **14/07/2017**.


IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **15/07/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani