



**DELIBERAZIONE n. 63/2020
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della località Manez con rimozione delle ceppaie sradicate a seguito della tempesta Vaia di fine ottobre 2018.

Il giorno **09.04.2020** alle ore **19.30**, il Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole di Spinale e Manez si è riunito in videoconferenza (in considerazione delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 relativi all'emergenza Covid19).

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele.**
- **Giovanella Alberto;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della località Manez con rimozione delle ceppaie sradicate a seguito della tempesta Vaia di fine ottobre 2018.

Con deliberazione n. 14/2020 il Comitato Amministrativo ha approvato la perizia di spesa dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della località Manez con rimozione delle ceppaie sradicate a seguito della tempesta Vaia di fine ottobre 2018 sulla p.f. 1163/1 C.C. Montagne (prot. 215/2020), predisposta dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ed evidenziante la spesa complessiva di 19.500,00 €, di cui 14.265,58 € per lavori e 5.234,42 € per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con detto provvedimento il Comitato Amministrativo ha affidato i seguenti incarichi:

- all'impresa Chemotti Michele, con sede a Madruzzo (TN), l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di spesa, verso il corrispettivo di 12.215,74 € (inclusi gli o.p.s. ed esclusa l'i.v.a.) corrispondente al ribasso del 15,00% rispetto ai prezzi previsti nella perizia;
- al geom. Valenti della direzione, misura e contabilità dei lavori, autorizzandolo alle compensazioni delle voci di spesa previste nel quadro economico dell'opera con l'unico limite della spesa complessiva ivi prevista, senza necessità di ulteriori atti deliberativi.

In relazione a tale intervento il 27 gennaio 2020 (prot. 266/2020) è stata presentata al Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. una domanda di autorizzazione alla sospensione dei versamenti previsti all'art. 91bis della L.P. 11/2007 (cosiddette "migliorie boschive"), in considerazione dell'esecuzione diretta di interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, fino alla concorrenza dell'importo previsto nella perizia del geom. Valenti.

I lavori sono stati realizzati dal 24 gennaio al 13 febbraio 2020.

Il 18 febbraio 2020 (prot. 485/2020) il geom. Valenti ha presentato la contabilità finale dell'opera, di seguito riepilogata:

	Quadro economico iniziale (delib. 14/2020)	Quadro economico finale	Differenza
lavori	€ 13 665,58	€ 15 071,95	€ 1 406,37
oneri per la sicurezza	€ 600,00	€ 600,00	€ -
totale lavori	€ 14 265,58	€ 15 671,95	€ 1 406,37
imprevisti	€ 1 426,56	€ -	-€ 1 426,56
indennità di progettazione svolta da personale interno	€ 285,31	€ 329,97	€ 44,66
i.v.a. 22% su lavori ed imprevisti	€ 3 452,27	€ 3 447,83	-€ 4,44
arrotondamento	€ 70,28	€ -	-€ 70,28
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 5 234,42	€ 3 777,80	-€ 1 456,62
totale opera	€ 19 500,00	€ 19 449,75	-€ 50,25

Pertanto, la spesa complessiva finale dell'opera è risultata 19.449,75 €, con un risparmio di 50,25 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 14/2020.

Nei giorni scorsi l'Impresa Chemotti Michele ha emesso la fattura n. 1/92 del 29 febbraio 2020 (prot. 655/2020) evidenziante l'importo 15.671,95 € (oltre all'i.v.a. 22%), relativa al saldo dei lavori eseguiti. Peraltro, con nota del 16 marzo 2020 (prot. 681/2020), la medesima impresa ha chiesto il pagamento di tale importo all'Azienda Agricola San Pietro srls, con sede a Madruzzo, avendo effettuato una cessione del credito di cui all'art. 1260 Cod.Civ..

Ai sensi del C.C.P.L. vigente, al geom. Valenti deve essere corrisposta l'indennità per la progettazione e la d.l.. Specificamente, tale indennità è definita all'art. 124 del C.C.P.L. 1 ottobre 2018, con accantonamento secondo la misura prevista nell'allegato E/3 al medesimo C.C.P.L.;

nel caso in questione detta indennità è pari a 329,97 €, come indicato nel quadro economico sopra riportato.

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme alla perizia di spesa e alle indicazioni della d.l., la contabilità finale dell'opera può essere approvata come da quadro riepilogativo sopra riportato.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- uditata la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della località Manez con rimozione delle ceppaie sradicate a seguito della tempesta Vaia di fine ottobre 2018, predisposta dal progettista e direttore dei lavori geom. Marco Valenti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole (prot. 485/2020), come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si approva, evidenziante l'importo complessivo di 19.449,75 €, con un risparmio di 50,25 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 14/2020;
2. di liquidare gli importi di seguito indicati, con imputazione della spesa all'impegno assunto con deliberazione n. 14/2020:
 - 19.119,78 € (i.v.a. inclusa) a favore dell'impresa Chemotti Michele a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori effettuati, come da fattura citata in premessa (prot. 655/2020), evidenziando che il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato a favore dell'Azienda Agricola San Pietro srls, come richiesto dall'impresa appaltatrice (prot. 681/2020), avendo effettuato una cessione del credito di cui all'art. 1260 Cod.Civ.;
 - 329,97 € a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno, relativi all'indennità per la progettazione e la direzione dei lavori effettuate dal geom. Valenti, prevedendo la relativa entrata al capitolo 1340 del bilancio di previsione 2020 e dando atto che al termine dell'esercizio si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell'entrata a titolo di indennità per le attività tecniche svolte dal personale interno e che si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;

3. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di rideterminare l'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 14/2020 sul capitolo 4479 per la minor spesa occorsa derivante dalla realizzazione dell'opera, pari a 50,25 €;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice già nei prossimi giorni;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 09.04.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 10.04.2020 al 20.04.2020**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani