



**DELIBERAZIONE n. 139/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga del termine di consegna del progetto dell'impianto elettrico e dello studio illuminotecnico nell'ambito della riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli assegnato p.i. Simone Maestri, con studio a Carisolo (TN).

Il giorno **19/07/2018** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: proroga del termine di consegna del progetto dell'impianto elettrico e dello studio illuminotecnico nell'ambito della riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli assegnato p.i. Simone Maestri, con studio a Carisolo (TN).

Con deliberazione n. 109/2018 il Comitato Amministrativo ha incaricato il p.i. Simone Maestri, con studio a Carisolo (TN), della progettazione dell'impianto elettrico e dello studio illuminotecnico nell'ambito della riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli nonché del rilievo dell'impianto elettrico dell'intero edificio verso il corrispettivo complessivo di 8.500,00 € oltre a contributo previdenziale 4% ed i.v.a. 22%, assegnando il termine del 16 luglio 2018 per la presentazione di detti elaborati tecnici.

A seguito di alcuni ritardi nella progettazione degli arredi del locale in parola, per cui è stata data una proroga al rispettivo progettista (delib. 129/2018), con nota del 12 luglio 2018 (prot. 2033/2018) il p.i. Maestri ha chiesto la proroga del termine sopra indicato sino al 6 agosto prossimo. In considerazione della motivazione della richiesta, si ritiene opportuno concederla.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- vista la L.P. 2/2016 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- vista la L.P. 26/1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, dal 16 luglio al 6 agosto 2018 (ventuno giorni) il termine di consegna del progetto dell'impianto elettrico e dello studio illuminotecnico nell'ambito della riqualificazione della sala ristorante a piano seminterrato del Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli assegnato p.i. Simone Maestri, con studio a Carisolo

(TN) con deliberazione n. 109/2018, specificando che restano salvi ed immutati tutti gli altri contenuti di tale provvedimento;

2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 19/07/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 24/07/2018 al 03/08/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani